

D a g b o k

för sökningsarbetena vid Vasaraträsk i trakten av Gällivare tiden
12/8 - 19/8 1946.

- Måndagen 12.8 Arbetsstyrka 1 + 11.
Utfört arbete m m. Tp tåg 1 + 5, med bil 6 man.
Fordonen fördröjda på grund av 3 st ringskador.
Förstärkning av väg för mtrltip till nedslags-
platsen. Rek.
- Tisdagen 13.8. Arbetsstyrka 1 + 11.
Utfört arbete 0745 - 1830.
Spämmande av färjlinor.
Byggnad av 12 m flotte.
Uppmontering av apparatur.
Sökning påbörjad.
- Onsdagen 14.8. Arbetsstyrka 1 + 11.
Utfört arbete 0745 - 1100.
Sökning med malmletningsapparatur. Rörret DDD11
i sändaren ur funktion (ena katoden obrukbar).
DL 11 och DC 11 ganska svaga. Då rören ej kunde
erhållas på platsen rekvirerades de express från
Boden kl 1300. Arbetena måste avbrytas kl 1100.
Kl 1700 meddelades svårigheter att anskaffa rö-
ren i Boden (tygstationen). Telegrafisk begäran
om ersättning sänd till Boliden kl 1800.
- Torsdagen 15.8. Arbetena inställda i avvaktan på radiatorer från
Boliden. Ösregn hela dagen.
- Fredagen 16.8. Arbetsstyrka 1 + 11.
Utfört arbete 0745 - 1845. Rep av tppväg. Verktyg
lånade av SJ. Efter rörens ankomst från Boliden
sökning med malmledningsapparaten.
Omspänning av färjlinor till nytt område.
- Lördagen 17.8. Arbetsstyrka 1 + 11.
Utfört arbete 0745 - 1700.